



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด

เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วย เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากคาด จึงประกาศการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประชาชนได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายถวิล ประพรหม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคาด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากคาด อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ เทศบาลตำบลปากคาดจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ และขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลปากคาด

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
ส่วนที่ ๓	การใช้จ่ายงบประมาณ / งบคงเหลือ	๓
ส่วนที่ ๔	ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๑๖

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) เทศบาลตำบลปากคาด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาดทราบโดยทั่วกันต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

การติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลปากคาด ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๓๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๙๑,๘๖๒,๕๖๐.-บาท

การติดตามการใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากคาด มีโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๓๐๗,๗๔๗.-บาท

มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๙๑,๐๑๖.-บาท

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๙๑๖,๗๓๑.-บาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ได้ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ ๕๘.๒๒ |
| - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ๔๑.๗๘ |

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจ	๘๙,๔๖๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๘๙,๔๖๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๒๐ (บ้านหนองมูม หมู่ที่ ๒ - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗)	๒๓๒,๗๖๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๓๒,๗๖๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๑๓ (หลังโรงเรียนเลิศปัญญา) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ)	๔๙๙,๗๘๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๑,๗๘๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๒๗ บ้านโนนบก หมู่ที่ ๓	๑๕๒,๔๕๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๕๒,๔๕๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๒๙ (ข้างโรงเรียนอัครพงษ์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเมืองใหม่	๑๒๙,๙๙๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๒๙,๙๙๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๔๐ ผังขวา บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗	๓๔๒,๘๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๔๒,๘๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๕ (ฝั่งซ้าย)	๒๐๔,๔๗๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๐๔,๔๗๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๕๙ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ)	๑๘๓,๑๘๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๘๓,๑๘๐
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล ๖๘ (บ้านหนองมูม หมู่ที่ ๒)	๑๗๔,๕๒๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๗๔,๕๒๐

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ขอยยายบัต (ทางเข้าวัดปากคาด) บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑	๔๔๙,๙๑๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๔๙,๙๑๐
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๐ ฝั่งซ้าย(ขอยตรงข้ามศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าสุสานใต้	๔๔๗,๑๓๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๔๗,๑๓๐
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๐ (เชื่อมรางเดิมฝั่งซ้าย - ปากขอยเทศบาล ๗๐) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าสุสานใต้	๒๐๔,๔๕๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๐๔,๔๕๐
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๘ (ช่วงขอยเทศบาล ๒๒-หนองนม) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนม	๔๔๙,๘๕๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๔๙,๘๕๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คลส. ขอยเทศบาล ๖๐	๓๐๒,๗๑๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๐๒,๗๑๐
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านปากคาดมวลชน	๔๔๑,๓๗๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐	๔๐,๓๗๐
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยเทศบาล ๒๓ (จากขอยเทศบาล ๗ - ขอยเทศบาล ๑๑)	๓๙๖,๔๒๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๙๖,๔๒๐

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล ๒๖ หมู่ที่ ๓	๔๘๔,๕๒๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	๔๒๙,๐๐๐	๕๕,๕๒๐
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส.เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๓๑ บ้านโนนนาบก หมู่ที่ ๓	๓๗๒,๓๙๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๗๒,๓๙๐
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบเป็นบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๑	๔๒๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๒๔,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบเป็นบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๕๐๐,๐๐๐
๒๑	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า ก)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๐,๐๐๐
		๖,๖๔๒,๑๖๐						๑,๓๒๘,๐๐๐	๕,๓๑๔,๑๖๐

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	-
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	-
		๑๕๐,๐๐๐						-	-

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑,๖๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองสาธารณสุข	๓๗,๑๐๐	๔,๕๐๐
๒	โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	๒๙,๓๗๐	๖๓๐
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	-
		๓๙๑,๖๐๐						๓๘๖,๔๗๐	๕,๑๓๐

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการ	๕๐,๐๐๐	-
๓	โครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กกลุ่มอาชีพ สำหรับประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๙,๘๒๘	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการ	๑๓๐,๑๗๒	-
		๗๐,๐๐๐		๓๙,๘๒๘	๑๕๐,๐๐๐			๑๘๐,๑๗๒	-

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	-	-
		๑๐,๐๐๐						-	-

๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	๙,๕๕๐	๕๕๐
๔	โครงการติดตั้งป้ายหรือป้ายสัญลักษณ์จราจร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-
		๔๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐	-			๙,๕๕๐	๕๕๐

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่าย เป็น รายการ ใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการกีฬาประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-
๓	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-
		๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐	-			-	-

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่าย เป็น รายการ ใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการกีฬาประชาชน	-	๒๕๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๕๐,๙๐๐	-
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	-
๓	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	-
		-	๓๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-			-	-

รายงานการติดตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๑๖,๑๐๐	-	-	๙,๖๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๒๕,๗๕๐	-
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด (ปฐมวัย)	๒๘๕,๕๐๐	-	-	๖๑๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๘๔,๒๗๔	๑,๘๓๖
๓	ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๑,๗๗๐	๘,๒๓๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	-	๑๑,๖๙๖	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๖๘,๓๐๔
๕	ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๐๕,๑๕๐	-	-	๓๓,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๓๖,๔๙๗	๑,๗๕๓
๖	โครงการ To be number one	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	-

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๓,๙๒๔	๓,๐๗๕
๙	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาล)	๑๕๙,๔๕๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๓๗,๐๘๔	๒๒,๖๖๖
๑๐	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑,๓๔๑,๔๐๐	๓๙๓,๖๐๐
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากคาดและโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	๑,๑๒๖,๒๐๔	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒,๕๘๘,๘๙๗	๖๔,๘๙๓
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (ด้านป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑๙	ค่าหนังสือเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๘,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๔,๙๓๕	๓,๐๖๕
๒๐	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๒๗๔,๔๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๕๘,๙๗๕	๓๒,๔๒๕
๒๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๘,๐๐๐	-	-	๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๔,๙๗๕	๓,๐๒๕
๒๒	โครงการครูแดร์	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐
๒๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๑๗,๒๐๐	-	-	๔,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๐,๗๐๐	๑๑,๒๐๐
๒๔	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๑๒,๐๐๐	-	-	๔,๒๕๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๗,๔๗๕	๘,๗๒๕
๒๕	ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลปากคาด (ประถมศึกษา)	๓๕๑,๕๐๐	-	๑๕,๒๒๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๓๒๐,๗๙๐	๑๕,๔๙๐
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "น้ำเงิน - ทองเกมส์"	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	-
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๒,๐๐๐	-	๑๕,๓๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๗๒,๘๒๘	๑๓,๘๗๒
๒๘	รายการเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนกจน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๔,๕๐๐	๕,๕๐๐
๒๙	ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖๐,๓๘๕	-	-	๒,๗๙๖	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๖๓,๑๘๑	-
๓๐	โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๒๑,๐๐๐
๓๒	โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	-
	รวม	๗,๖๙๓,๙๕๕	-	๑,๓๙๓,๕๒๐	๘๐,๖๐๖	-	-	๓,๐๕๙,๕๙๘	๖๒๗,๗๗๗

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	โครงการจัดงานวันผลไม้ บึงไฟประเพณี ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๔๑๙,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดงานประเพณีแม่เทียนพรรษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๐๓,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอปากคาด	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	-
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาบูชาบั้งไฟพญานาค	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๗๕,๗๕๐	๔,๒๕๐
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๔,๕๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๑๕๕,๕๐๐	-
๗	โครงการจัดแข่งเรือยาวประเพณีไทย - ลาว	๘๐๐,๐๐๐	-	๔๑,๙๕๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา	๙๕๘,๐๕๐	-
	รวม	๑,๗๖๕,๐๐๐	-	๑๑๙,๔๕๐	๓๐๓,๐๐๐	-	-	๑,๙๑๓,๘๐๐	๑๒,๒๕๐

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระดับการจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ
๑	อุดหนุนงานวันสถาปนาวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	๑,๙๒๖	๘,๐๗๔
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	๑๐,๐๐๐	-
๖	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอปากคาด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-
๗	อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบราชการของสถานีตำรวจภูธรปากคาด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	-	-
๘	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๐,๐๐๐	-	๔๑,๘๕๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	๒๑๘,๑๕๐	-
		๑๗๕,๐๐๐		๑๐๖,๘๕๐	๒๔๐,๐๐๐			๒๒๐,๐๗๖	๑๙๕,๙๒๔

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการยังไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดตามแผนที่ตั้งไว้ นอกจากนี้โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
 - (๒) รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณได้ทุกโครงการ
-