



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๒ / นอ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ตามที่เทศบาลตำบลปากคาด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากคาด นั้น

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอภิวัฒน์ หมื่นหน้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาววิวรรณ ใต้พึ้ง)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสมทรัพย์ พลชัยยา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

สมนึก ประทุม

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๑๐๖ (บ้านหนองมุ่ม หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๔๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าราษฎร์อินทร์แปลง (บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๐)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๗๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๑๐๘ (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๔๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๘๑ (บ้านดอนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๕)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินถมปรับระดับ หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนาต (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๕,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสนุกเกอร์ (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕๕ (ฝั่งซ้าย) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๙,๙๓๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากโรงเรียนสอนพิเศษ-ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าโปร่งแดงชัยราม (บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๐)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๗,๕๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕๘ (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร (บ่อพัก ๑ บ่อ ลงท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมตัดคอนกรีต กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ตลอดแนว)	๒๔๕,๐๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕ (บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๑๗๖,๕๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และสร้างถนน คสล. ซอยหน้าศาลาประชาคมบ้านปากคาดมวลชน (บ้านปากคาดมวลชน หมู่ที่ ๓)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๒๗๘,๕๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายประสาน (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านหนองมุ่ม-บ้านท่าสวรรค์ (ช่วงนาปังคาเฟ้) (บ้านหนองมุ่ม หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ - กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕๐ (บ้านหนองมุ่ม หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๓๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรียบโขง (ซอยเทศบาล ๔๐-กุดฟอรุ่ย รีสอร์ท) (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๗.๐๐-๘.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๓๒ (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๓๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๑๗ โครงการ			๑,๔๘๙,๑๐๐			-	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตประปาซอยถนนเลียบริมโขง (ร้านซ้ออ้อย-ปากคาดรีสอร์ท บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗)	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา โพนพิสัย	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๒ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐			-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่เทศบาลตำบลปากคาด	๔๑,๖๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๓๕๐	
๒	โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	จัดอบรม/รณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - กรกฎาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	เมษายน ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๔	จัดซื้อเครื่องชั่งตวงวัดด้วยไฟฟ้า (ครุภัณฑ์อื่น)	ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งตวงวัดด้วยไฟฟ้า	๑๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๗ - มิถุนายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๔ โครงการ			๕๓๑,๖๐๐			๓๕,๓๕๐	

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	จัดโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากคาด ทั้ง ๑๖ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒	โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชน	จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สำหรับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากคาด ทั้ง ๑๖ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – มีนาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๔,๑๕๐	โอนเพิ่ม ๔๐๘,๐๐๐
๓	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกในระดับอำเภอ	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้แก่ กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล/อำเภอ	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๖๗ – สิงหาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐			๔๐๔,๑๕๐	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	จัดเวทีประชาคม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเทศบาลแก่ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – มิถุนายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐			-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - เมษายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการกีฬาประชาชน	ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - พฤษภาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากคาด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ - มีนาคม ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปากคาด และโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด	๒,๖๗๕,๒๐๐	-ต.ค. -พ.ย. ๖๖ -เม.ย. - พ.ค. ๖๗	- ดำเนินการแล้ว	๑,๒๒๗,๖๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา มี ๘ รายการ ดังนี้	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๘ รายการ	๓,๐๗๗,๑๕๑	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้ว	๑,๖๘๒,๘๗๒	
	๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑,๗๔๓,๒๐๐	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
	๒.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๗๑๓,๐๑๖	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
	๒.๓ ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖๑,๑๑๒	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒.๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาล ปากคาด	๑๓๑,๕๑๐	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาล ปากคาด	๑๓๑,๒๗๕	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียน เทศบาลปากคาด	๑๗๘,๒๓๘	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๗	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โรงเรียน	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			
๒.๘	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗			
รวม ๑ + ๒			๕,๗๕๒,๓๕๑			๒,๙๑๐,๔๗๒	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดแข่งเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ	ประชาชนอำเภอปากคาด และเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ร่วมงานประเพณี	๗๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด และใกล้เคียงร่วมงาน	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาบูชา บั้งไฟพญานาค	ประชาชนในอำเภอปากคาด และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมงาน	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๗,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ส่วนราชการ องค์กร ประชาชนชาวอำเภอปากคาด มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ประชาชนทุกชุมชนเทศบาลตำบลปากคาด ตลอดทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมชมงานและร่วมกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๖	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอปากคาด	ส่วนราชการ ประชาชนในอำเภอปากคาด ร่วมงาน	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	ส่วนราชการ องค์กร และประชาชนอำเภอปากคาด และเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรมพัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ แห่ง ๑.วัดสว่างอารมณ์ ๒.วัดโพธิ์ศรีสร้อย	๕,๐๐๐	- พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๘ โครงการ			๑,๕๐๕,๐๐๐			๙๔๗,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระดับการจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนหน่วยงานสภากาชาดจังหวัด บึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอปากคาด	๔๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล ตำบลปากคาด	พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลปากคาด ให้ทันสมัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
๕	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอปากคาด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๘	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง ๑๖ ชุมชน ในเดือน มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๗๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงข้อมูลการจัดทำแผนที่และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับและบันทึกข้อมูลทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากคาด	๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ		
รวม ๙ โครงการ			๑๕๑,๐๐๐			๔๔,๗๐๐	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการยังไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดตามแผนที่ตั้งไว้ นอกจากนี้โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
 - (๒) รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณได้ทุกโครงการ
-